

AUFHEIZPROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200

RETANOL 511
18 – 20 Tage Belegreife



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

18 – 20 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. 55 °C				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. 20 - 25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während des Belegreifheizens nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma