

Quarzolith Süd Fertigputz Ges.m.b.H.

8572 Bärnbach, Mitterdorferstraße 1, Telefon 03142/22930

Heizprotokoll für schnelltrockneten Estrich E 405 (14 Tage)

Aufheizprotokoll mit Schnelltrockneten - Estrich

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer:

Bauleiter:

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 10 K genau einzutragen. Jede Prüfung der Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem:

Estricheinbau am:

durch Fa:

Aufheizen

nach Ö Norm

Tage	Datum	Vorlauftemperatur in ° C	Unterschrift Bauleiter
3.		20	
4.		25	
5.		30	
6.		35	
7.		40	
8.		45	
9.		50	
10.		50	
11.		50	
12.		40	
13.		30	
14.		20	

Während des Auf- und Abheizens ist der Raum zu be- und entlüften, wobei Zugluft zu vermeiden ist. Hier sollten 3 x täglich Fenster und Türen für ca. 30 Minuten geöffnet werden. Gekippte und geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich.

Bei Estrichstärken > 75 mm kann ein längeres Heizen zum Erreichen der Belegreife notwendig sein.

Ort

Datum

Unterschrift

K = Kelvin, Kelvin ist die wissenschaftliche Maßeinheit für Temperatur

Anmerkung: Vor einer Verlegung der Bodenbeläge sind immer CM Messungen nach der Ö Norm durchzuführen. Geeignete Meßstellen sind dazu beim Estricheinbau auszuweisen!